

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Муниципального образования
"Город Ижевск"

О.Н. Бекмеметьев

**ПАСПОРТ
проекта**

Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской,14а Октябрьского района г.Ижевска

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской,14а	
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт школы № 63	Срок начала и окончания проекта 13.01.2023-30.1 1.2023
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна	
Руководитель проекта	Бекмеметьев Олег Николаевич, Глава МО "Город Ижевск"	
Администратор проекта	Гуляев Владимир Михайлович, Заместитель Главы	
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "	
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		тыс. руб.
	Всего, в т.ч.:	67923.95063
	Федеральный бюджет	55018.40000
	Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)	12905.55063
	Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)	
Бюджет МО	6.79239	0.01%

	<i>Внебюджетные источники</i>			
Мощность объекта	506			
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов			

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской, 14а Октябрьского района г.Ижевска

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Исполнитель	Исполнитель
1.	Разработка ПСД	...		3/31/2022	проектно-сметная документация	Зиновьев А.Н.
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий финансирования объектов	7	1/13/2023	1/20/2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	22	1/13/2023	2/4/2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта,	10	1/25/2023	2/4/2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна

2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	2/2/2023	2/4/2023	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	2/6/2023	2/10/2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Подписание распоряжения о выделении софинансирования от МО "Город Ижевск"	2	2/13/2023	2/15/2023	распоряжение Администрации города Ижевска	Бекмеметьев О.Н.
2.7.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	2/10/2023	2/13/2023	заявка на ПОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.8.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	1/23/2023	2/10/2023	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	1/23/2023	2/23/2023	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.10.	Доведение лимитов на оснащение	5	3/25/2023	3/30/2023	лимиты доведены до заказчика	Петрова Н.В.
2.11.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных	51	1/9/2023	3/1/2023	дизайн-проект	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.

2.12.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	1/9/2023	3/1/2023	календарный учебный план	Борисова С.В.
3.	Закупочные процедуры СМР	56	2/10/2023	4/7/2023		
3.1.	Размещение плана-графика	1	2/10/2023	2/11/2023	размещенный план-график	Зиновьев А.Н.
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	2/13/2023	2/14/2023	заявка на закупку подана в РЦЗ	Зиновьев А.Н.
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	2/14/2023	2/15/2023	решение о принятии заявки	Бушмелев К.Ю.
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	8	2/15/2023	2/23/2023	разработанная документация	Бушмелев К.Ю.
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	2/27/2023	2/28/2023	утверждение документации о закупке	Бушмелев К.Ю.
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о	1	2/28/2023	3/1/2023	публикация в	Бушмелев К.Ю.
3.7.	Подача заявок	15	3/2/2023	3/17/2023	заявки	Участники конкурса
3.8.	Проведение аукциона	7	3/20/2023	3/27/2023	протокол подведения итогов,	Бушмелев К.Ю.
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	10	3/28/2023	4/7/2023	заключенный контракт	Зиновьев А. Н./ подрядчик
4.	Строительно-монтажные работы	236	4/8/2023	11/30/2023		
4.1.	Выполнение СМР	226	4/8/2023	11/20/2023	работы по СМР завершены	Зиновьев А. Н./ подрядчик/ Варачев Дмитрий
4.2.	Приемка выполненных работ	10	11/20/2023	11/30/2023	работы по СМР	Зиновьев А. Н./

5.	Выполнение мероприятий антитеррористической деятельности	315	19.01.2023	30.11.2023		
5.1.	Подготовка технического задания на проектирование мероприятий	12	1/19/2023	1/31/2023	техническое задание	Гвоздкова Н.Г.
5.2.	Выделение субсидии на заключение договора на разработку ПСД	2	2/1/2023	2/3/2023	подписание соглашения о выделении	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.
5.3.	Заключение договора на услугу разработки проектно-сметной	6	2/6/2023	2/12/2023	заключен договор на	Борисова С.В.
5.4.	Выполнение работ по разработке ПСД	46	2/13/2023	3/31/2023	разработана документация	Борисова С.В., подрядчик
5.5.	Проверка сметной документации на правильность применения нормативных баз (ГЭР, ФЭР)	29	4/1/2023	4/30/2023	документация проверена	Карипова В.М.
5.8.	Проведение торговых процедур на выполнение СМР	47	5/2/2023	6/18/2023	заявка на закупку подана в РЦЗ	Зиновьев А. Н./ подрядчик
5.9.	Выполнение работ по монтажу систем школы	164	6/19/2023	11/30/2023	работы по СМР завершены	Зиновьев А. Н./ подрядчик
6.	Модернизация образовательного процесса	302	01.02.2023	30.11.2023		
6.1.	Внесение изменений в программу развития образовательного	27	2/1/2023	2/28/2023	разработана документация	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.
6.2.	Формирование списка необходимого оборудования	18	3/1/2023	3/19/2023	разработана документация	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.
6.3.	Согласование списка необходимого оборудования Министерством образования и науки Удмуртской Республики	25	3/20/2023	4/14/2023	завершены работы по согласованию	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.

6.4.	Выполнение работ по закупке оборудования	227	4/17/2023	11/30/2023	получено новое оборудование	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.
6.5.	Направление заявки на обучение педагогических кадров по программам курсов повышения квалификации в Министерстве	92	6/1/2023	9/1/2023	разработан план мероприятий	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.

2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Зиновьев Алексей Николаевич	Начальник МКУ города Ижевска "Служба городского строительства"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Бекметьев Олег Николаевич	Глава МО "Город Ижевск"
4	Администратор	Гуляев Владимир Михайлович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономического политика, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Ибрагимов Рияшат Расихович	Министр строительства, ЖКХ и энергетики УР
14	Рабочая группа	Карпов Сергей Владимирович	Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска
15	Рабочая группа	Гвоздкова Наталья Геннадьевна	Начальник Управления образования Администрации города Ижевска
16	Рабочая группа	Новгородцев Павел Петрович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска - начальник Управления финансов Администрации города Ижевска
17	Рабочая группа	Булмелев Константин Юрьевич	Руководитель ГКУ УР "РЦЗ УР"

18	Рабочая группа	Петрова Наталья Владимировна	Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Минстроя УР
19	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Представитель Министерства образования и науки УР
20	Рабочая группа	Сережникова Анна Андреевна	Заместитель Руководителя аппарата Администрации города Ижевска
21	Рабочая группа	Борисова Светлана Владимировна	Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63"
22	Рабочая группа	Лукин Дмитрий Анагольевич	Представитель родительского комитета МБОУ "СОШ № 63"
23	Рабочая группа	Горбунова Лилия Андреевна	Представитель родительского комитета МБОУ "СОШ № 63"

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)		Как организован учебный процесс		Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протоколов встреч с родителями
1 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как организовано питание)	с 5 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как организовано питание)	с 2 по 4 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как организовано питание)				
Количество обучающихся - 496 чел, из них с 1 по 4 классы - 220 чел., с 5 по 9 классы - 252 чел. 10 класс - 21 чел.	СОШ № 67: 1а - 26 чел.; 1б - 24 чел. Питание воспитанников организовано на базе школы с действующим организатором питания.	СОШ № 67: 5а - 25 чел.; 5б - 25 чел.; 6а - 25 чел.; 6б - 14 чел.; 7а - 21 чел.; 7б - 10 чел.; 8а - 18 чел.; 8б - 13 чел.; 8в - 13 чел.; 8г - 13 чел.; 8д - 13 чел.; 9а - 17 чел.; 9б - 13 чел.; 9в - 13 чел.; 9г - 12 чел.; 10 - 21 чел. Питание воспитанников будет организовано на базе школы с действующим организатором питания.	СОШ № 28: 2а - 23 чел.; 2б - 24 чел.; 3а - 19 чел.; 3б - 19 чел.; 3в - 18 чел.; 4а - 20 чел.; 4б - 24 чел.; 4в - 23 чел. Питание воспитанников будет организовано на базе школы	Собрание общешкольного родительского комитета с участием представителей Администрации города Ижевска, Управления образования города Ижевска	март 2023	
				Классные родительские	апрель 2023	

				Создание информационных родительских чатов	май 2023	
--	--	--	--	---	----------	--

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Март	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по <small>Модернизации школьных систем</small>	
Март	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Март	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	
Апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Апрель	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	
Июнь-ноябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	

Ноябрь	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта		
--------	--	--	--

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ	Апрель	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ	Июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	Июль - ноябрь	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	Ноябрь	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	Декабрь	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	Март, май	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года