

УТВЕРЖДЕНО:
Глава Муниципального образования
"Город Ижевск"

О.Н. Бекмеметьев

**ПАСПОРТ
проекта**

**Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской,14а
Октябрьского района г.Ижевска**

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской,14а Октябрьского района г.Ижевска		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт школы № 63	Срок начала и окончания проекта	23.09.2021-05.12.2023
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Бекмеметьев Олег Николаевич, Глава МО "Город Ижевск"		
Администратор проекта	Гуляев Владимир Михайлович, Заместитель Главы Администрации города Ижевска		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		тыс. руб.	%
	Всего, в т.ч.:	68 610,06	
	Федеральный бюджет	55 018,40	81,00%
	Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)	12 905,55	19,00%
	Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)	-	-
	Бюджет МО	686,11	1,00%
	Внебюджетные источники	-	-
Мощность объекта по СанПиН (мест)	583		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 " по улице Майской,14а
Октябрьского района г.Ижевска

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
1.	Разработка ПСД		23.09.2021	31.03.2022	Зиновьев А.Н.	проектно-сметная документация
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна	распоряжение Правительства УР
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	22	13.01.2023	04.02.2023	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна	постановление Правительства УР
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	10	25.01.2023	04.02.2023	Бортникова Кристина Алексеевна	распоряжение Правительства УР
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	5	02.02.2023	07.02.2023	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна	уведомление о лимитах
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна	соглашения о предоставлении субсидий на СМР
2.6.	Подписание распоряжения о выделении софинансирования от МО "Город Ижевск"	2	13.02.2023	15.02.2023	Бекметьев О.Н.	распоряжение Администрации города Ижевска
2.7.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна	заявка на ПОФы
2.8.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	МО/ Орлова Ольга Владимировна	заявки на оснащение
2.9.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	МО/ Орлова Ольга Владимировна	соглашения о предоставлении субсидий
2.10.	Доведение лимитов на оснащение	5	25.03.2023	30.03.2023	Петрова Н.В.	лимиты доведены до заказчика
2.11.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к	51	09.01.2023	01.03.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	дизайн-проект
2.12.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	Борисова С.В.	календарный учебный план
3.	Закупочные процедуры СМР	38	10.02.2023	20.03.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	1	10.02.2023	11.02.2023	Зиновьев А.Н.	размещенный план-график
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	13.02.2023	14.02.2023	Зиновьев А.Н.	заявка на закупку подана в РЦЗ
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	14.02.2023	15.02.2023	Бушмелев К.Ю.	решение о принятии заявки
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	1	15.02.2023	16.02.2023	Бушмелев К.Ю.	разработанная документация
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	16.02.2023	17.02.2023	Бушмелев К.Ю.	утверждение документации о закупке
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении	1	20.02.2023	21.02.2023	Бушмелев К.Ю.	публикация в ЕИС
3.7.	Подача заявок	15	21.02.2023	08.03.2023	Участники конкурса	заявки участников
3.8.	Проведение конкурса	7	09.03.2023	16.03.2023	Бушмелев К.Ю.	протокол подведения итогов, определен исполнитель
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	4	16.03.2023	20.03.2023	Зиновьев А. Н./ подрядчик	заключенный контракт
4.	Строительно-монтажные работы	232	17.04.2023	05.12.2023		

4.1.	Выполнение СМР	222	17.04.2023	25.11.2023	Зиновьев А. Н./ подрядчик/ Варачев Дмитрий Геннадьевич	работы по СМР завершены
4.2.	Приемка выполненных работ	6	25.11.2023	01.12.2023	Зиновьев А. Н./	работы по СМР завершены
5.	Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности объекта	315	19.01.2023	30.11.2023		
5.1.	Подготовка технического задания на проектирование мероприятий	12	19.01.2023	31.01.2023	Гвоздкова Н.Г.	техническое задание подготовлено
5.2.	Выделение субсидии на заключение договора на разработку ПСД	2	01.02.2023	03.02.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	подписание соглашения о выделении субсидии
5.3.	Заключение договора на услугу разработки проектно-сметной документации (систем АПС,	6	06.02.2023	12.02.2023	Борисова С.В.	заключен договор на разработку ПСД
5.4.	Выполнение работ по разработке ПСД	46	13.02.2023	31.03.2023	Борисова С.В., подрядчик	разработана документация
5.5.	Проверка сметной документации на правильность применения нормативных баз (ТЭР, ФЭР)	29	01.04.2023	30.04.2023	Карипова В.М.	документация проверена
5.8.	Проведение торговых процедур на выполнение СМР	47	02.05.2023	18.06.2023	Зиновьев А. Н./ подрядчик	заявка на закупку подана в РЦЗ
5.9.	Выполнение работ по монтажу систем школы	164	19.06.2023	30.11.2023	Зиновьев А. Н./ подрядчик	работы по СМР завершены
6.	Модернизация образовательного процесса	302	01.02.2023	30.11.2023		
6.1.	Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения	27	01.02.2023	28.02.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	разработана документация
6.2.	Формирование списка необходимого оборудования	18	01.03.2023	19.03.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	разработана документация
6.3.	Согласование списка необходимого оборудования Министерством образования и науки Удмуртской Республики	25	20.03.2023	14.04.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	завершены работы по согласованию
6.4.	Выполнение работ по закупке оборудования	227	17.04.2023	30.11.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	получено новое оборудование
6.5.	Направление заявки на обучение педагогических кадров по программам курсов повышения квалификации в Министерство образования Удмуртской Республики	92	01.06.2023	01.09.2023	Гвоздкова Н.Г., Борисова С.В.	разработан план мероприятий

2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Зиновьев Алексей Николаевич	Начальник МКУ города Ижевска "Служба городского строительства"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Бекметьев Олег Николаевич	Глава МО "Город Ижевск"
4	Администратор	Гуляев Владимир Михайлович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономического политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Ибрагимов Ришат Расихович	Министр строительства, ЖКХ и энергетики УР
14	Рабочая группа	Карпов Сергей Владимирович	Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска
15	Рабочая группа	Гвоздкова Наталья Геннадьевна	Начальник Управления образования Администрации города Ижевска
16	Рабочая группа	Новгородцев Павел Петрович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска - начальник Управления финансов Администрации города Ижевска
17	Рабочая группа	Бушмелев Константин Юрьевич	Руководитель ГКУ УР "РЦЗ УР"
18	Рабочая группа	Петрова Наталья Владимировна	Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Минстроя УР
19	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Представитель Министерства образования и науки УР
20	Рабочая группа	Сережникова Анна Андреевна	Заместитель Руководителя аппарата Администрации города Ижевска
21	Рабочая группа	Борисова Светлана Владимировна	Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63"
22	Рабочая группа	Власова Лилия Андреевна	Представитель родительского комитета МБОУ "СОШ № 63"
23	Рабочая группа	Стерхова Виктория Андреевна	Представитель родительского комитета МБОУ "СОШ № 63"